W. Markgraf GmbH&Co KG
Bauunternehmung
Postanschrift : 95440 Bayreuth
Dieselstraße 9, 95448 Bayreuth

SBA Bayreuth, St 2163 OD Hummeltal 770924

Abschnitt 1+2+3

	Juli 2019							Juli 2019							Juli 2019							Aug	August 2019							August 2019							August 2019							August 2019							September 2019						
	KW 27							KW 28							KW 29								KW 30							KW 31							KW 32							KW 33							KW 34						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Baustelleneinrichtung																																																							
halbs.Sperrung																																																						
Vollsperrung																																																						
Ausbau Pflaster / Rinnen																																																						
Einbau SSK neu / 16 Stck																																																						
Einbau Pflaster / Rinnen																																																						
Einbau Tragschicht in Arbeitsräumen																						AC 22 TN 50/70																																				
Schachtdeckelfräse 32 Stck																																																						
Fräsen Hauptstrecke																														ca. 10000 m² / ca. 8,5 cm stark																									
Fräse 1000 + 1 x Kehrmasch.																																																					
Fräse 500 + 1 x Kehrmasch.																																																					
Schadstellen mit Einbau Baustahlmatten Q 188																																				AC 22 TN 50/70 12 cm stark																			
Hochdruckwaschen																																				ca. 10000 m²																			
Schichtenverbund Fräsfläche																																				ca. 10000 m² C40B5-S 350 g/m² / ab 21.00 Uhr																			
Einbau Binder Hauptstrecke																																					AC 16 BS 25/55-55A 125 Kg/m² ca. 1250 to																		
Einbau Einwalzbare Schachtabdeckungen																																						32 Stck. Kolonne 1																		
Einbau Gehweg für VG Mistelbach																																						Kolonne 2																		
Einbau Zufahrten																																																					
Hochdruckwaschen																																												ca. 10000 m² C40B5-S 200 g/m²/ab ca. 21.00 Uhr														
Schichtenverbund Binderfläche																																																					
TokoMat ML Infra 2750 m																																													ab 07.00 Uhr												
Einbau Decke Hauptstrecke																																																		AC 8 DS 50/70 87,5 kg/m² / ca. 3,5 cm 900 to												
Nahtkleber zwischen Decke/Rinne ML Infra 1150 m																																																					
Einbau Asphaltrinne 1150 m																																																					
Dickenmessung																																																					
Aufmaß																																																					
Splitt kehren																																																					
Einbau Minikonus																																																					
Einbau zusätzl. Sinkkasten																																																					